

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/19-93
Шифра: ОП-40/2019
Дана: 30. јула 2020. године
НОВИ САД
ВМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. заменика начелника доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова за јавну набавку радова – Изградња објекта Дома здравља на Адицама, шифра: ОП-40/2019, се мења тако што се рок за извођење предметних радова продужава за 52 календарска дана, односно до 18.03.2021. године због више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19.

Образложење

Уговор је закључен дана 27.12.2019. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и групе понуђача коју чине: MORAVA IN DOO KRUSHEVAC са седиштем у Крушевцу, RAD GM DOO KRUSHEVAC са седиштем у Крушевцу, TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ са седиштем у Нишу и JUNIOR SECURITY DOO ZRENJANIN са седиштем у Зрењанину, као Извођача радова, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/19-93.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови – Изградња објекта Дома здравља на Адицама, назив и ознака из општег речника набавке: 45215100 – Радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга;
4. првобитна вредност уговора износи 97.771.888,86 динара без ПДВ-а;
5. измењена вредност уговора износи 97.771.888,86 динара без ПДВ-а;
6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 15.06.2020. године, Извођач радова MORAVA IN DOO KRUSHEVAC обратио се Градској управи за имовину и имовинско-правне послове са захтевом за продужење рока за извођење радова по уговору број: XXV-404-4/19-93 за 52 дана, због више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19 и позива се на тачку 4. основног уговора. Овом тачком, између осталог, предвиђено је следеће:

„Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереди, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на

основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“

Сагласност на измену основног уговора дана 22.06.2020. године дао је Надзорни орган који прати извођење предметних радова, а дана 22.06.2020. године сагласност на измену основног уговора дало је и лице овлашћено за праћење реализације овог уговора.

Имајући у виду све наведено, овлашћено лице Наручиоца је одлучило да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

