

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  
Жарка Зрењанина 2  
Број: IX-6-2/17-532  
Датум: 15.05.2018.године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Уговор о јавној набавци радова - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" - број 613 од 14.02.2018.године и додељен у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 1/2017, мења се у члану 5. у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет набавке за додатних 20 календарских дана, односно до 13.06.2018. године .

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 613 од 14.02.2018.године остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### **Образложење**

1.

Наручилац – Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број IX-6-2/17-1072 од 20.10.2017. године за набавку радова-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Врста наручиоца – Орган локалне самоуправе

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:

шифра: 45420000 – радови на уградњи столарије

шифра: 45316200 – инсталација опреме за сигнализацију

шифра: 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови

Природа и обим радова и основна обележја радова : детаљан опис разлога због којих

наручилац сматра оправданим продужење рока за извођење радова се налази у Периодичном Извештају надзорног органа број 03 од 20.04.2018. године и чине саставни део ове одлуке. Уважавајући исти, а на основу извештаја-одобрења Канцеларије за управљање јавним улагањима, Немањина 22-11, Београд-извештај број 16-004-2017 од 08.05.2018. године наручилац продужава рок за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

за укупно 20 календарских дана и то по основу :

- Дописа извођача радова број 2/2018 од 19.04.2018. године за продужетак рока за извођење радова
- Периодичног Извештаја надзорног органа број 03 од 20.04.2018. године у којем сматра оправданим продужење рока за извођење предметних радова

### 3.

По спроведеном поступку јавне набавке Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу "GAT" DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 30а, Нови Сад, матични број: 08311137, у заједничкој понуди са "INTEC" DOO NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад; "NEOLINK" DOO VETERNIK, Арона Загорице 51, Ветерник; "STRUJA" DOO NOVI SAD, Чернишевског 1, Нови Сад; "EKONOMISTELEKTRO" DOO БЕОЏИН, Нова 45, Беоцин; "BUCK" DOO БЕОГРАД, Милорада Јовановића 9, Београд. Уговор о јавној набавци је закључен дана 14.02.2018. године под бројем 613. Првобитни рок извођења радова по закљученом уговору по спроведеној јавној набавци износи 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно од 26.03.2018. године .

### 4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану 5. у смислу у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет набавке за додатних 20 календарских дана , односно до 13.06.2018. године .

Наведене околности се огледају у следећем:

У току извођења радова дошло је до непредвиђених објективних разлога уговорених чланом 5. основног Уговора , а због којих је дошло до застоја у извођењу радова .

Извођач је благовремено доставио стручном надзору на контролу и мишљење преглед објективних разлога због којих треба продужити рок за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу Периодични Извештај број 03 од 20.04.2018. године о постојању потребе и сврсисходности истих а, у односу на Основни уговор. Реч је о мањем броју дана за време којих извођач није био, због објективних и проверљивих разлога који нису настали његовом кривицом, у могућности да изводи радове :

- Због одржавања наставе у објекту ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" нису започети радови у два тоалета
- Радови на обради унутрашњих ивица прозора и постављању клупица у неким учионицама није било могуће извести због одржавања наставе
- Замену столарије такође диктира процес одржавања наставе
- Динамику радова на електроинсталацијама је условљено процесом одржавања наставе

Предложено продужење рока извођења радова су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су јасно наведени у Периодичном Извештају вршиоца стручног надзора број 03 од 20.04.2018.године Укупно сабрани дани застоја од уговорених календарских дана, констатовани на лицу места, довела су до промене рока извођења радова , тако да укупан рок извођења радова које је потребно уговорити, по основу одступања од уговорених календарских дана за које је дата сагласност од стране Наручиоца, износи **20** календарских дана .

5.

Сходно извршеном продужењу рока извођења радова укупан рок извођења радова износи **80 календарских дана** рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно до 13.06.2018 године .

Извођач радова је у обавези да за продужени рок извођења радова у року од 15 дана од дана закључења Анекса уговора достави, у складу са чланом 11 став 1. Уговора о извођењу радова број 613 од 14.02.2018. године , одговарајуће средство обезбеђења у виду банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од укупне вредности уговора са роком важења 30 дана дужим од истека рока за извршење посла.

Остале одредбе Уговора остају непромењене.

6.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 5. конкурсне документације, односно чланом 115 став 2. Законом о јавним набавкама .

7.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом ЗЛ Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ  
УПРАВЕ ЗА  
ОБРАЗОВАЊЕ**

  
ЛИДИЈА ТОМАШ

Доставити:

- Архиви
- Комисији за јавне набавке